



VOCs 排放重点监控企业设施 自主验收表

企业名称：江门市东骏电器有限公司（盖章）



施工单位：广东伟创科技开发有限公司（盖章）



年 月 日

表一

排污单位基本信息表

污染源单位名称	江门市东骏电器有限公司		行业类别	家用通风电器具制造, 有色金属铸造, 表面处理	实施 VOCs 全过程监控数量 (套)	1
社会信用代码	91440700767346277L		排污许可证编号	91440700767346277L001Q		
地址	广东省江门市江海区金瓯路 39 号		经度	113.53494	纬度	22.332516
排污单位法人代表	姚朝钦	排污单位联系人	熊永生 张美英	排污单位联系电话	13929066166 13542156848	
施工单位名称	广东伟创科技开发有限公司	施工单位联系人	刘振华, 李广行	施工单位联系电话	13534756306	
主要产品	产品	设计能力		实际产量		
	风扇、灯饰	150 万件/年		150 万件/年		
涉 VOCs 生产工艺	风扇、灯饰生产流程: 钢板—冲压—除油—清洗—酸洗—清洗—表调—磷化—清洗—烘干—喷涂—安装马达—装配—检验—包装—成品					
主要涉 VOCs 生产设备	喷房、烘箱					
VOCs 治理工艺	<pre> graph LR A[喷涂线] --> B[收集风机] B --> C[水喷淋] C --> D[活性炭吸附] D --> E[排放风机] E --> F[排放口] G[喷涂线: 运行电流监控, 开关状态监控, 视频监控] --> A H[收集风机: 运行电流监控] --> B I[水喷淋: 喷淋水泵运行电流监控] --> C J[活性炭箱: 温、湿度监控] --> D K[排放风机: 运行电流监控] --> E L[排放口(PID): VOCs浓度、温度、压力、流速、流量] --> F </pre>					
主要 VOCs 污染物	总挥发性有机物 VOCs	年 VOCs 排放量 (吨)	10.232	年用电量 (万度)	400	
MN 号						

表二：仪器基本信息表

自动监测设备信息登记表

单位名称 (盖章)	江门东骏电器有限公司(排放口编号: DA003 车间)	
设备类型	VOCS	数采仪
设备型号	AL-VOCS-1000	K37
生产商	广东伟创	广州博控
出厂编号	WC-VOC-BJ-054	/
适用性检测 证书、有效 期	有效期 2024 年 10 月 12 日	/
是否具备远 程控制功能	否	是
方法原理	光离子化法	---
测定量程	0-200	---
设定量程	0-200	---
测量周期	5S	---
烟道截面积	0.5 m ²	---
湿度设置值	实时测值	---
速度场系数	0.930	---
大气压力	101325Pa	---

表三

验收组成员名单

验收项目名称		江门东骏电器有限公司	
	姓名	单 位	职务/职称
组长	蒋禄权	江门东骏电器有限公司	经理
副组长	张美英	江门东骏电器有限公司	总经办
组员	黄练群	江门东骏电器有限公司	总务
组员	邓全深	江门东骏电器有限公司	技术
组员	李汉汉	广东青创环境检测有限公司	总经理/工程师
组员	刘振华	广东伟创科技发展有限公司	
组员	李广行	广东伟创科技发展有限公司	

表四 VOCs 重点监管工业企业监控设施现场验收表

DA003 车间

项目	核查内容	判断	说明
安装、运行情况	排污口是否规范、排污口标志牌安装位置	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	安装位置监测值能否代表污染物浓度和总量的排放水平	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	探头、管线和采样管路是否按设计安装	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	在线监控设施组成是否完整，辅助设备及备品、备件是否齐全	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	是否具备数据历史存储功能和查询功能、可查阅污染物排放浓度、排放流量、排放总量的日报、月报、季报和年报	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
联网情况	通信稳定性：提供连续7天内数据采集和传输自检报告，报告对应数据传输标准的各项内容作出响应。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	数据传输安全性：按照市监控平台要求的网络方式传输。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	通信协议正确性：采用的通信协议完全符合HJ/T 212-2017的相关要求以及江门市监控平台扩充协议内容（因子编码）。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
	数据传输正确性：系统稳定运行一周后，任取其中不少于连续3天的数据检查，要求上位机接收的数据和数据采集传输仪采集和存储的数据完全一致。	是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/>	
资料审核情况	排污单位污染物全过程监控现场端调试与试运行报告	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	联网测试报告	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	排污单位污染物全过程监控现场端建设方案、建设合同	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	现场监控设备清单、相关设备说明书	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	产品认证证书	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
制度制定情况	监控设备操作、使用和维护规程	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	岗位责任制	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	定期校验制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	
	设备故障预防与处置制度	有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不完善 <input type="checkbox"/>	

根据《关于安装 VOCS 挥发性有机物在线监测设备的通知》文件的要求，江门市东骏电器有限公司 DA003 车间按要求已完成了安装、建设、联网等工作。对照《挥发性有机物（VOCS）重点企业安装自动监控设备安装、联网的通知》规范的要求，达到可组织实施验收的条件。

验收成员（签名）：

李汉双

刘振华

李河

企业（实施监控单位）

（盖章）



张楚

符禄叔

验收时间：

邓全深

黄练群